

苏稽校区建设工作简报

第 6 期

新校区推进与建设办公室

2025 年 9 月 30 日

一、苏稽校区 200 亩用电负荷函告苏新投

9 月 9 日，学校通过乐政通将《关于报送苏稽校区 200 亩用电负荷的函》报送乐山苏稽新区投资建设（集团）有限公司。就 200 亩项目中教学楼、科研楼、留学生教育中心、食堂、学生宿舍、地下车库等用电负荷数据进行了统计，要求与 400 亩项目有效衔接，统筹配置。

二、苏稽校区项目建设进展

教学区 212 亩全部楼栋均完成地梁、承台、以及土方回填工作，理工组团、音乐学院、图书馆等开展逐层浇筑，梅庄已完成封顶。生活区 188 亩各宿舍楼均先后开始 1-3 层浇筑。食堂基坑持续完善降防水施工。

9 月份，前驻工作组持续开展现场巡查工作，与施工方、监理方一道现场研究基坑渗水处置等问题，及时填报工作日志。施工与设计单位持续推进图纸优化工作，前驻工作组组织校内相关单位配合开展各楼栋家具初步布置设计。新校区建设专题网正式投用，通过部门网站浮动链接可访问。

三、校领导主持召开前驻工作阶段推进会

9月22日上午，学校党委副书记、校长李方裕，党委常委、副校长江滔在苏稽校区前驻工作驻地召开阶段推进会，前驻组全体成员参加会议。

李方裕肯定了前驻工作阶段性成绩，同时提出四项要求：一是巡查流程再细化，保留影像、多方沟通、跟踪销号，确保问题闭环；二是重要节点、隐蔽工程影像建档，留存数字档案，为后期运维提供“时空坐标”；三是沟通机制制度化，前驻组与参建单位建立常态化沟通机制，确保信息畅通；四是时间服从质量，所有工序“样板先行、首件认可”，进度必须以质量保证为前提。

会议审议了《苏稽校区600亩道路规划及实施方案》，逐项明确了道路宽度、铺装材质、给排水及景观设计标准。江滔就台账细化、值班安排、项目监管等作了具体要求。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
