

# 苏稽校区建设工作简报

第 2 期

新校区推进与建设办公室

2025 年 5 月 30 日

## 一、新校区推进与建设领导小组召开苏稽校区项目专项设计方案情况介绍会

2025 年 4 月 29 日，新校区推进与建设领导小组会在弘毅楼 207 会议室召开。新校区推进与建设领导小组组长、副组长，以及成员单位负责人参加了会议。会议介绍了苏稽校区西校门规划设计、室内装饰、泛光照明、导视系统、舞台、厨房、实验室、体育专项等专项设计方案。

## 二、苏稽新校区专项方案研讨确认

2025 年 5 月 15 至 21 日，新校区推进与建设各专班分组配合西南设计研究院对各专项方案进行研讨，完成各专项方案确认，概算金额为：体育工艺 1642 万（限额 1729 万），实验工艺 2692 万（限额 2231 万），舞台工艺 1372 万（限额 1143 万），智能化工艺（212 亩侧）5097 万（212 亩侧限额 4918 万），实验工艺、舞台工艺、智能化工艺均已超限额设计金额。已按超限金额方案回函苏新投，先按办学需求进行施工图设计，待第

三方预算单位将施工图预算编制完成后，根据项目总体预算金额再平衡和优化各专项设计。

### **三、李方裕率队调研苏稽新校区建设推进情况**

2025年5月23日，李方裕校长，江滔副校长到苏稽新校区建设现场调研项目进展情况。李方裕认真听取了建设单位汇报，详细了解了项目进度与推进情况。建设单位正在进行场地回填、打桩以及临时性办公用房建设等相关工作。

### **四、实验室工艺方案交流会**

2025年5月27日，实验室工艺方案细节交流会在梅庄4楼会议室召开。材化学院、生科学院联系人与西南设计研究院实验室工艺设计人员交流并确认了新风补风方式、废水处理设备规格、柜体和实验台面材质、屋面废气净化处理设备各类和布局等细节。

### **五、施工现场进展**

截止6月2日，施工方已完成132根桩基、回填土方10余万方，剩余12万方预计月底完成。深化设计方面，为配合现场施工进度，已提交详勘报告、基坑支护及结构基础图。

### **六、前驻工作**

前驻工作组于4月调研办公区域选址，5月完成房屋租赁、办公工位、家具组装，当前正采购相关设施设备，预计6月全面入驻。展厅已开始展陈资料的收集整理，苏稽新校区建设专题网已开始筹建。

(此页无正文)

---

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位