

苏稽校区建设工作简报

第9期

新校区推进与建设办公室

2025年12月30日

一、学校召开新校区推进与建设领导小组会议

12月2日，学校召开新校区推进与建设领导小组会，通过项目进度，研究部署冲刺阶段重点工作和搬迁准备工作。会议要求全校上下进一步统一思想、凝聚合力，确保2026年秋季搬迁入驻。刘进书记在肯定前驻工作成效的同时提出四点要求：一是强化使命担当；二是强化协同联动；三是严守质量底线；四是强化前瞻意识。李方裕校长部署四项任务：一是紧盯时间节点，确保按时竣工投用；二是聚焦功能需求，锁定缺口预算清单；三是协同攻坚，破解权属与配套难题；四是提前谋划，确保顺利搬迁。

会议听取了新校区推进与建设办关于工程建设进展及前驻工作情况汇报；教学部、实信处、图书馆、宣传部等专班分别就公共教学楼规划、实验与信息化建设、馆舍规划搬迁、校区文化建设作汇报；国资处汇报搬迁组及校政企组工作情况。会议决定以决战决胜姿态全力冲刺，确保2026年秋季顺利迁驻。

二、推建办赴苏新投协调项目缺口清单事宜

12月份，前驻工作组宋天华、杨耀等多次赴苏新投集团了解212亩项目建设内容调整与资金覆盖情况。商请苏新投尽快提供建设项目缺口具体清单，以便学校提前做好2026年补缺设施设备资金采购预算。

三、苏稽校区项目建设进展

项目整体已全面迈入主体结构的施工冲刺阶段。其中，212亩的理工组团1#-4#楼开始屋面浇筑、5#楼开始3层浇筑；公共教学楼7#楼1-3区屋面浇筑；音乐学院6#楼、行政楼8#楼、图书馆10#楼、文体中心9#楼均进入屋面浇筑阶段；梅庄于10月14日实现封顶。在188亩区域内，宿舍楼主体结构平均达到第14层；食堂大屋面层肋梁钢筋安装，屋面施工；配套用房进入二层材料清理和屋面保温板铺贴。

10月份，前驻工作组继续开展现场巡查任务，联合监理方对施工质量、安全及进度进行监督，并及时记录工作日志。同时，检查并督促监理单位旁站执行情况，查阅其相关工程档案与记录资料。前驻工作组还协调校内相关部门，配合设计单位和施工单位完成各楼栋家具的初步布置设计，不断推动图纸优化工作。新校区建设专题网持续更新并发布项目建设进展的相关视频。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
