

# 苏稽校区建设工作简报

第 13 期

新校区推进与建设办公室

2026 年 4 月 29 日

## 一、校领导率队实地调研苏稽新校区建设进展

4 月 14 日下午，校党委书记刘进，党委副书记、校长李方裕，党委副书记陈一君率队深入建设一线，实地调研工程最新进展，现场督导建设工作，强调要用心打磨每一处建设细节，稳步绘就高质量发展的崭新画卷。

校领导一行先后深入学生宿舍、图书馆、文体中心、行政楼、运动场、教学楼、梅庄等区域，详细察看现场施工情况，仔细询问施工班组调配、安全生产、工期推进、质量验收及配套衔接等事宜，认真听取相关单位工作汇报，并对阶段性建设成效给予肯定。校领导强调，目前校区已进入精细装修与配套完善关键期，各工作组要坚守质量与安全底线，提前谋划、统筹推进搬迁筹备、校园设施调试等各项准备工作，以严谨细致作风扎实推进建设工作，严把质量安全关，确保新校区有序建成、高效运行。

苏稽新区投资建设（集团）有限公司、乐山市苏稽新区发展管委会、施工单位相关负责人陪同调研并座谈交流，学校党政办、新校区推进与建设办参加。

## 二、苏稽新校区建设进展情况

212 亩教学区 1 楼完成挑檐铝板安装、屋面瓦；2-3 层地砖铺装、4-5 层吊顶封板 60%；2#楼外架拆除、吊顶、地砖全部完成；3#楼外墙饰面完成、2-10 内墙抹灰、挑檐铝板完成、2-3 层吊顶完成；4#楼外墙饰面完成、2-9 内墙抹灰、挑檐铝板完成、2-3 层吊顶完成；5#楼 1 层内墙抹灰、外墙劈开砖、屋面瓦完成；6#楼地砖、幕墙龙骨完成，精装 3 层吊顶 80%；7#楼精装 3 层吊顶、地砖、幕墙龙骨 1 层、2 层窗框完成；8#楼地下室抹灰、幕墙吊篮、精装 2-4 层龙骨、2 层地砖完成；9#楼右塔幕墙龙骨完成 70%；1-2 层精装完成 40%，左塔屋面完成 90%、幕墙龙骨 70%；10#楼四层吊顶 55%、石材玻璃完成 75%、金属屋面铝镁锰完成 90%；梅庄 1-3 层地砖完成、门窗完成 60%。

188 亩生活区学生宿舍 1#楼完成外墙抹灰、屋面墙铝板，外墙保温完成 80%，自流平地板 90%，室内地砖 15%；2#楼外墙保温 80%，自流平地板 90%，地砖 13%；3#楼外墙保温 80%，自流平地板 90%，地砖 15%；4#楼屋面幕墙 80%，外墙抹灰完成，外墙保温 60%，自流平地板 85%；5#楼外墙抹灰、11-13 层照明线、自流平地板完成，外墙保温 80%，地砖 12%；6#楼屋面幕墙铝板、外墙保温完成，自流平 90%，地砖 13%；7#楼屋面幕墙铝板 90%，自流平地板 95%，地砖 15%，外墙保温完成；8#楼屋面

幕墙铝板 75%，外墙保温 90%，自流平地板 90%，地砖 12%；9#楼室内照明线完成，厨房防水 90%，精装吊顶转换层 70%；10#楼室内抹灰 50%，消防设施 50%，外墙抹灰 80%，外墙保温 30%；11#楼室内抹灰 60%，消防设施 30%，外墙抹灰 50%，外墙保温 10%。

200 亩构筑物及基础设施建设项目完成表土及场内平整工作，围墙施工完成 90%，路基换填 90%，雨污管网全部竣工，场内回填完成 70%，西校门 2 层梁板隐蔽验收，砼浇筑，项目整体已完成总工程量的 60%。

---

**报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位**

---