

苏稽校区建设工作简报

第 10 期

新校区推进与建设办公室

2026 年 1 月 31 日

一、校领导调研新校区建设进展并召开领导小组联席会

1 月 8 日上午，校领导刘进、李方裕、江滔、农向带领“建搬用”工作组成员，深入苏稽新校区建设现场实地调研并召开现场联席会。刘进书记提出三点要求：一是要借助市委市政府的大力支持，进一步深化校政企合作，抓深抓实确保取得实效；二是要充分发挥主人翁精神，切实履行职责，扎实推进后续各项工作；三是要高度重视项目建设中的廉政安全与人身安全，确保项目顺利推进。李方裕校长做工作部署：一是前驻工作组要加快 200 亩土地权属的跟踪办理工作，确保土地权属清晰；二是要提前谋划 200 亩项目竣工后的前驻管理工作，制定详细的工作方案；三是要进一步完善专班和前驻组工作机制，落实下一阶段驻场监督检查工作，确保项目建设质量；四是全力推进校政企合作，细化搬迁工作方案，确保搬迁工作顺利进行。

会议听取了四川机司项目经理雷帅就 200 亩构筑物及基础设施建设相关情况汇报；推建办宋天华就 400 亩建筑修建及前

驻工作情况汇报；国资处舒勇就搬迁及校政企合作推进情况汇报；信实处刘才铭就信息化建设工作推进情况汇报。

二、苏稽校区项目建设进展

项目整体已于12月底全面封顶。各楼幢建筑进入室内墙体砌筑、墙板安装、水电预埋、消防管网安装、室内装饰装修阶段。1月份，前驻工作组继续开展现场巡查，联合监理方对施工质量、安全及进度进行监督，并记录工作日志。督促监理单位旁站监督，查阅相关工程档案与记录资料。前驻工作组对项目智能化深化设计方案、考试指挥中心和机房等专项致函苏新投调整并优化相关方案。前驻组发布2月份值班安排表。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位
