

苏稽校区建设工作简报

第 8 期

新校区推进与建设办公室

2025 年 11 月 29 日

一、李方裕视察苏稽校区 200 亩用地情况

11 月 14 日，李方裕校长在新校区推进与建设办宋天华、祝灵的陪同下视察了苏稽校区置换的 200 亩项目用地情况。李方裕要求加快推进施工图审查与工程量清单编制等招标前准备工作，同步加理选址意见书及土地权属移交手续。

二、致函苏新投增设苏稽校区田径场看台

11 月 24 日，鉴于苏稽校区田径场区域规划无固定看台及主席台问题，经学校综合论证与研判，特向苏新投所属乐山嘉文教育有限公司致函商请增设看台、主席台和旗台。

三、苏稽校区项目建设进展

项目整体已全面进入主体结构抢工阶段，其中 212 亩理工组团、教学楼、音乐学院、公共教学楼、图书馆主体结构施工至五层，文体中心主体结构施工至二层，行政楼已施工至三层，

梅庄已于10月14日顺利封顶。188亩范围内宿舍楼主体结构施工至十二层，食堂部分完成地下室施工，地面已施工至二层。

10月份，前驻工作组持续开展现场巡查工作，与监理方督促施工质量、安全与进度，及时填报工作日志，检查督促监理单位旁站情况，查阅监理单位相关工程档案资料与记录。前驻工作组组织校内相关单位配合设计单位和施工单位开展各楼栋家具初步布置设计，持续推进图纸优化工作。新校区建设专题网持续跟发布项目建设进展视频。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位